

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 CAM25_P01 .010.010.A 21/11/2025	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... urne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno Recinzione per effettuare le opere di demolizione	2,00 2,00	5,00 8,00		5,000 5,000	50,00 80,00		
	SOMMANO mq					130,00	25,69	3'339,70
2 NP.01 25/11/2025	Distacco e isolamento impianto elettrico ed idrico esistente in cucina dall'impianto dell'intero appartamento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
3 CAM25_R02 .090.040.A (CAM) 25/11/2025	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.		7,00 8,00	0,300 0,300		2,10 2,40		
	SOMMANO mc					4,50	94,51	425,30
4 CAM25_R02 .025.070.A (CAM) 21/11/2025	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno Rimozione tratto di cancello		100,00			100,00		
	SOMMANO kg					100,00	0,73	73,00
5 CAM25_R02 .025.060.A (CAM) 21/11/2025	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq smontaggio recinzione		1,20 0,80 2,00 1,25	1,500 2,200 1,200 2,200		1,80 1,76 2,40 2,75		
	SOMMANO mq					8,71	10,91	95,03
6 CAM25_R02 .025.050.A (CAM) 21/11/2025	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq		1,20 0,80 1,25	1,500 2,200 2,200		1,80 1,76 2,75		
	SOMMANO mq					6,31	10,91	68,84
7 CAM25_R02 .020.005.C (CAM)	Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici ... e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Demolizione							
	A RIPORTARE							4'501,87

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'501,87
21/11/2025	totale - Valutato a metro cubo vuoto per pieno		4,50	6,000	3,300	89,10		
	SOMMANO mc					89,10	20,83	1'855,95
8 CAM25_T01 .020.020.A 21/11/2025	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Vedi voce n° 7 [mc 89.10] Vedi voce n° 6 [mq 6.31] Vedi voce n° 5 [mq 8.71] Vedi voce n° 3 [mc 4.50]					89,10 0,100 0,100 4,50		
	SOMMANO mc					95,10	73,69	7'007,92
9 CAM25_E08 .020.025.D (CAM) 21/11/2025	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm a detrarre balcone		4,00 1,20	3,300 2,200		13,20 -2,64		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					13,20 -2,64		
	SOMMANO mq					10,56	79,77	842,37
10 CAM25_E16 .020.050.A (CAM) 21/11/2025	Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovras ... lce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza. Vedi voce n° 9 [mq 10.56]	2,00				21,12		
	SOMMANO mq					21,12	37,40	789,89
11 CAM25_E21 .020.050.A (CAM) 25/11/2025	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 10 [mq 21.12]					21,12		
	SOMMANO mq					21,12	14,47	305,61
12 CAM25_E18 .050.010.A 25/11/2025	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... nte in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	371,60	371,60
13 NP.02 27/11/2025	Opere murarie ed impiantistiche relative alla realizzazione di una nuova cucina all'interno dell'unità immobiliare, competo di tutte le opere necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
	A R I P O R T A R E							25'675,21

COMMITTENTE:



