

allegato 2

Copia verbale sopralluogo di messa in sicurezza area

**OGGETTO:
VERIFICA DI SMALTIMENTO RIFIUTI E MESSA IN
SICUREZZA DI AREA URBANA UBICATA IN VIA VERDI IN
COMUNE DI CILAVEGNA (PV)**

Planimetria lotti con identificazione



OGGETTO: VERIFICA DI SMALTIMENTO RIFIUTI E MESSA IN SICUREZZA DI AREA URBANA UBICATA IN VIA VERDI IN COMUNE DI CILAVEGNA (PV)

In data 18-06-2021 alle ore 9,00 il sottoscritto Arch Paolo Lucchiarì in solido con il rappresentante legale dell'impresa Ecostrutture S.r.l. via Marianini 23/25, Pieve del Cairo PV - P.Iva 02815940180 Sig. Giuseppe Piaggi residente in Mede Viale G. Sormani 23, si sono eseguiti i rilievi fotografici e visivi dei lavori di cui la ditta incaricata con provvedimento del 7-04-2021 (All. A)

L'area risulta ripulita dai vari rifiuti presenti nella stessa (come da documentazione fotografica trasmessa in data 9-03-2021)

Specificatamente, per quanto riguarda i rifiuti tossici (lastre di cemento amianto) sono stati smaltiti correttamente con raccolta e trasporto in discarica autorizzata (si allega formulario e piano lavoro dell'impresa incaricata a svolgere lo smaltimento All. B)

Per quanto riguarda i vari materiali di risulta rilevati e documentati con prese fotografiche trasmesse successivamente, si provveduto alla raccolta in modo manuale e con pala meccanica, depositati in cassoni scarrabili in ferro e smaltiti in discarica come da documentazione allegata (formulario rifiuti All C)


Si è provveduto a ripulire, con rimozione trasporto in discarica, i n. 4 box (n. 3 doppi e n. 1 singolo) in costruzione dai vari materiali presenti (anch'essi rilevati con la documentazione fotografica del 9-03-2021) e successivamente recintarli con rete di cantiere in plastica. (prese fotografiche **AII. D**).

Altrsi' si è provveduto a mettere in sicurezza i vari pozzetti privi di coperchi (come da prese fotografiche trasmesse) con la messa in opera di coperchi di cemento sopra ad ogni pozzetto e rimuovere i residui di due pozzetti oramai completamente distrutti (prese fotografiche **AII. E**).

Si è provveduto alla pulizia anche del lotto (identificato nella planimetria allegata **AII. F**, ubicato prima dell'area di lottizzazione, seguendo le stesse procedure adottate e descritte sopra, come da presa fotografica (**AII. G**).

Si allegano alla presente prese fotografiche dell'area allo stato attuale, che risulta priva delle varie macerie. Come si può osservare la vegetazione (erbacce e rovi) presente ha raggiunto un'altezza di cm 30/40 (per le erbacce) ed ulteriore per le specie arbustacee presenti, occorrerebbe un lavoro di falciatura e decespugliatura. (**AII. H**)

Alle ore 10,10 si chiudono le operazioni di verifica dell'area.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature consists of a horizontal line followed by several sharp, upward-pointing peaks. The circular stamp is faint and contains illegible text.

ALLEGATI:

- allegato A Provvedimento di incarico ad Ecostrutture ed Arch. Lucchiarì
- allegato B Formulario e piano lavoro (smaltimento amianto)
- allegato C Formulario di smaltimento rifiuti
- allegato D Prese fotografiche box
- allegato E Prese fotografiche pozzetti con coperchio
- allegato F Planimetria zona interessata con Identificazione lotti
- allegato G Presa fotografica dei lotti identificati con n. 698, 699
- allegato H Prese fotografiche in generale dell'area oggetto di intervento



